

# 令和4年度 残土受入工事リスト

令和4年 9月

沖縄総合事務局 開発建設部 技術管理課





## 残土受入工事リスト【搬入】（南部地区）

件数	残土受入工事名	残土受入工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	搬入 搬出 の別	用途別使用土砂 [単位:m3]							部(所)名	備 考		
					工作物の埋戻し材料	土木構造物の表込材	道路盛土材料	河川築堤材料	宅(用)地造成用材料	水面埋立用材料	—			計	
	残土発生工事名	残土発生工事場所	工事予定期間 年 月～年 月		建設残土等の工事現場外への搬出量(現場内処理量は除外して下さい。)[単位:m3]							部(所)名	備 考		
					ズリ(碎石等)	掘 削 土 砂				浚渫土砂	—	計			
						砂、レキ	砂質土、レキ質土	通常の粘性土	その他の粘性土						
1	令和3年度小禄道路橋梁下部工(P29、P30)工事	沖縄県豊見城市瀬長～与根地内	R5.1～R5.2	搬入	500							500	南部国道事務所	仮置き場から搬入	
	土砂仮置き場(506号桁下)より搬入			搬出	500							500			
	受入可能土量			受入可能								0			
2	令和3年度与那原1号橋下部工(下りA2)外工事	沖縄県西原町字小那覇～字兼久地内	R4.4～R5.3	搬入			9,400					9,400	南部国道事務所		
	東風平高架橋桁下より搬入予定			搬出			1,800					1,800			
	南風原町宮平地内より搬入予定			搬出			7,600					7,600			
				受入可能								0			
3	令和3年度小禄道路橋梁下部工(P18、P19)工事	沖縄県那覇市具志地内	R3.10～R4.11	搬入			781					781			
	土砂仮置き場(506号桁下)より搬出予定			搬出			781					781			
	受入可能土量			受入可能								0			
4	那覇第2合同3号館(R3)建築工事	那覇市おもろまち2-1-1	R3.10～R5.12	搬入				2,034				2,034	沖縄総合事務局開発建設部		
				搬出								0			
	受入可能土量			受入可能				2,034				2,034		受入予定時期R4.10～R4.11	
合計				搬入	500	0	10,181	2,034	0	0	0	12,715			
				搬出	500	0	10,181	0	0	0	0	0	10,681		
				受入可能	0	0	0	2,034	0	0	0	0	2,034		





