

# 令和5年度 残土受入工事リスト

令和6年3月

沖縄総合事務局 開発建設部 技術管理課





## 残土受入工事リスト【搬入】（南部地区）

件数	残土受入工事名	残土受入工事場所	工事予定期間 年月～年月	搬入 搬出 の別	用途別使用土砂 [単位:m3]							部(所)名	備考	
					工作物の埋戻し材料	土木構造物の裏込材	道路盛土材料	河川築堤材料	宅(用)地造成用材料	水面埋立用材料	—			計
	残土発生工事名	残土発生工事場所	工事予定期間 年月～年月		建設残土等の工事現場外への搬出量(現場内処理量は除外して下さい。)[単位:m3]							部(所)名	備考	
					ズリ(砕石等)	掘削土砂	砂質土・粘質土	通常の粘性土	その他の粘性土	浚渫土砂	—	計		
1	令和4年度小禄道路ボックスカルバート工事	那覇市鏡水地内	R5.3～R7.3	搬入			4,000					4,000		
	小禄BOXヤード	那覇市鏡水地内	R6.4～R6.7	搬出					4,000			4,000		
	受入可能土量			受入可能								0		
2	R4年度与那原地区法面工事	沖縄県島尻郡与那原町与那原地内	R5.4～R6.9	搬入						900		900	南部国道事務所	
	西原町東崎仮置きヤード	西原町東崎地内	R5.6～R5.7	搬出						600		600		仮置場(西原町東崎地内)より搬入
	R3年度新川地区改良工事	南風原町新川地内	R5.6～R5.7	搬出						200		200		他工事現場(南風原新川地内)より搬入
	R3年度新川地区改良(その2)工事	南風原町新川地内	R5.6～R5.7	搬出						100		100		他工事現場(南風原新川地内)より搬入
	受入可能土量			受入可能								0		
3	那覇第2合同3号館建設工事	那覇市おもろまち2丁目1-1	R3.10月～R6.8月	搬入			380					380	沖縄総合事務局 開発建設部	
				搬出								0		
	受入可能土量			受入可能			380					380		
合計				搬入	0	0	4,380	0	900	0	0	5,280		
				搬出	0	0	0	4,000	900	0	0	4,900		
				受入可能	0	0	380	0	0	0	0	380		





