

主要事業の用地取得の進捗状況等について

令和8年7月1日現在

| 事業名称<br>(事業認定単位) | 用地取得            |           | 着工予定時期 | 完成見込時期 | 収用手続への移行の状況並びに<br>収用手続に移行していない場合にはその理由及び対応策 |
|------------------|-----------------|-----------|--------|--------|---------------------------------------------|
|                  | 用地幅杭打設<br>終了の時期 | 用地<br>取得率 |        |        |                                             |
| 該当なし             |                 |           |        |        |                                             |
|                  |                 |           |        |        |                                             |
|                  |                 |           |        |        |                                             |

※用地取得率とは、土地所有者・関係人数全体に対する契約済みの土地所有者・関係人数の割合をいう。

※「完成見込時期」等に関しては、令和8年7月1日現在での見通しであり、諸般の事情により変更される可能性がある。

※「用地幅杭打設終了の時期」とは、公共施設の範囲が確定する時期のことであり、その後、用地取得を開始することとなる。

都市計画事業の状況等について

令和8年7月1日現在

| 事業名称<br>(事業承認単位)                             | 用地取得            |           | 着工予定時期 | 完成見込時期                     | 収用手続への移行の状況並びに<br>収用手続に移行していない場合にはその理由及び対応策                                  |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------|--------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | 用地幅杭打設<br>終了の時期 | 用地<br>取得率 |        |                            |                                                                              |
| 一般国道330号胡屋北交差点改良事業(中部広域都市計画道路事業3・4・1号国道330号) | 令和3年3月          | 52%       | 令和8年度  | 完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 事業承認告示済(令和2年4月14日)<br>事業承認変更【第1回】告示済(令和8年3月16日)<br>(沖縄市胡屋一丁目、中央一丁目及び中央三丁目地内) |
|                                              |                 |           |        |                            |                                                                              |
|                                              |                 |           |        |                            |                                                                              |

※用地取得率とは、土地所有者・関係人数全体に対する契約済みの土地所有者・関係人数の割合をいう。

※「完成見込時期」等に関しては、令和8年7月1日現在での見通しであり、諸般の事情により変更される可能性がある。

※「用地幅杭打設終了の時期」とは、公共施設の範囲が確定する時期のことであり、その後、用地取得を開始することとなる。