

社会資本整備に関する工程表(沖縄総合事務局開発建設部)

⑥ 営繕

区分	事業名	進捗状況	H29年度の成果等	H30年度の成果目標等	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35以降	備考
営繕 発注 事業	那覇第2地方合同庁舎(3号館)施設整備事業 (那覇市おもろまち)	事業の進捗が順調 		調査推進:敷地調査 設計推進:那覇第2合同3号館設計		調査・設計推進			工事推進			平成35年度完成予定
	平良港湾合同庁舎施設整備事業 (宮古島市平良字西里)	事業の進捗が順調 	設計推進:改修設計	工事推進:空調設備改修、建具改修	設計推進	工事推進						平成30年度完成予定
	平良地方合同庁舎施設整備事業 (宮古島市平良字下里)	事業の進捗が順調 	設計推進:改修設計	工事推進:建具改修、屋根改修、給水設備改修	設計推進	工事推進						平成30年度完成予定
	那覇地方検察庁平良支部庁舎施設整備事業 (宮古島市平良字西里)	事業の進捗が順調 	設計推進:改修設計	工事推進:外壁改修、建具改修	設計推進	工事推進						平成30年度完成予定
	宮古島地方気象台施設整備事業(支出委任) (宮古島市平良字下里)	事業の進捗が順調 	設計推進:改修設計	工事推進:照明設備改修	設計推進	工事推進						平成30年度完成予定
	那覇港湾合同庁舎施設整備事業 (那覇市港町)	事業の進捗が順調 	工事推進:外壁改修 完成		工事推進							平成29年度完成
	石垣港湾合同庁舎施設整備事業 (石垣市浜崎町)	事業の進捗が順調 	工事推進:外壁改修、建具改修、防水改修、給排水設備改修 完成		工事推進							平成29年度完成
	石垣地方合同庁舎施設整備事業 (石垣市登野城)	事業の進捗が順調 	工事推進:給排水設備改修 完成		工事推進							平成29年度完成

支出委任:各省庁に計上された予算を沖縄総合事務局が支出の委任を受けて施設の整備、予算支出を実施するものです。