


首里城復元に向けた取組みについて

沖縄総合事務局

首里城復元に向けた取組み／有料区域

本年6月12日より再開園している有料区域(一部)について、火災により低下した公園サービスの機能回復のため、10月31日より、首里城復興展示室(寄満跡)での展示や女官居室での飲食・物販、世誇殿での大型映像の展示を新たに開始。



正殿遺構



正殿遺構 仮設覆屋



首里城復興展示室

首里城復元に向けた取組み／大龍柱の補修等

【現状】

○応急処置

- ・ 足場の設置（令和2年2月27日）
大龍柱の周囲に、養生等に用いる仮設足場を設置。
- ・ 記録（2月28日～29日）
仮設足場を用いて、大龍柱の損傷状況を記録。
- ・ 養生（3月5日～7日）
損傷拡大防止のため、シートやバンド等により養生。

○補修作業

- ・ 補修作業場の整備（7月1日～9月18日）
下之御庭において、仮設の補修作業場を整備。
- ・ 養生作業の実施（8月24日～9月17日）
移動に向けて梱包し、ウレタンにより固定。

○移動作業

- ・ 大龍柱の取り外し・移動（9月23日～25日）
台石から大龍柱を取り外し、補修作業場へ移動。

○補修作業

- ・ 大龍柱の補修作業（10月23日～）
作業場の外部から見学可能な形で、損傷箇所を樹脂等で補修。

【今後の予定】

- ・ 展示等
新たな大龍柱の製作まで展示し、その後製作の見本として活用。



移動のためのウレタンによる養生



台石から取り外された大龍柱



大龍柱の移動(木曳門から下之御庭へ)



補修作業場へ搬入された大龍柱



補修作業中の大龍柱



下之御庭の仮設補修作業場

火災により焼失した北殿等の便益機能の一部回復を目的として、本年10月31日より、仮設展示室(寄満跡)での展示や女官居室での飲食・物販、世誇殿での大型映像の展示を開始。

○施設内容

- ・女官居室・・・休憩・物販スペース、オープンカフェ
- ・世 誇 殿・・・大型映像の展示





- ・首里城復興展示室(仮設)・・・トイレ、展示スペース



女官居室

首里城復興展示室(仮設)

正殿復元に係る設計スケジュール(案)

	令和2年度	令和3年度
		
		
技術検討委員会	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5月21日第1回</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">9月25日第2回</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">11月26日第3回</div> </div> <p>・防災、木材・瓦類、彩色・彫刻に係る設計の進捗に併せて技術検討委員会を開催</p>	
防災	<ul style="list-style-type: none"> ・首里城全体(北殿や南殿等を含む)の防火対策の考え方、整備すべき防災・防火設備の検討 	<ul style="list-style-type: none"> ・正殿等で整備する防災・防火設備の仕様等の確認
木材 ・ 瓦類	<ul style="list-style-type: none"> ・首里城正殿で使用する木材(大径材等の構造材)の樹種、使用箇所の検討等 	<ul style="list-style-type: none"> ・正殿で使用する木材・瓦類の仕様等の確認
彩色 ・ 彫刻	<ul style="list-style-type: none"> ・前回復元後に実施された塗装・彩色方法の検証 ・石膏模型・下絵の作製、材料、施工方法の検討 	<ul style="list-style-type: none"> ・正殿に施す彩色・彫刻の仕様等の確認

第2回技術検討委員会(9月25日)以降の検討状況を踏まえて、以下の事項をご議論
いただきたい。

○防災関係

- ・首里城正殿の防火対策
- ・首里城正殿の構造安全性 など

○木材・瓦類関係

- ・構造材(大径材)の使用部位 など

○彩色・彫刻関係

- ・彩色・彫刻に関する検討状況、今後検討すべき事項 など

○その他

- ・上記に加えて、今後検討すべき事項