



府 開 建 行 第 3 0 号
平成26年 2月25日

沖縄県知事 仲井眞 弘多 殿

内閣府沖縄総合事務局長

河合 正保



平成26年度直轄事業の事業計画等（沖縄県関連分）について

平素から沖縄総合事務局所管直轄事業の推進にあたり、格別なご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局の平成26年度政府予算案に関する事業計画等のうち、沖縄県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

なお、事業計画等はあくまで現時点における予定であり、今後、変更があり得ることを申し添えますので、ご理解をよろしくお願いいたします。

平成26年度政府予算案
直轄事業の事業計画等について
(沖縄県関連分)

河川関係
道路関係
港湾関係
空港関係

沖縄総合事務局

河川関係

平成26年度 沖縄県における事業計画(H26.2)(水管理・国土保全局関係)

対象科目		全体事業規模	全体事業費 (億円)	H25年度当初(百万円)		H25年度事業内容	H26年度事業内容	H26年度事業 進捗見込み (億円)	備考
				工事関係費	負担額(注)				
ダム事業				1,359.640	67.982				
多目的ダム建設事業費				1,359.640	67.982				
	沖縄東部河川総合開発	金武ダム(億首ダム)* (H=39m、L=481.5m)県道104号線付 替他	850**	1,359.640	67.982	金武ダム(億首ダム)*:管理設備工事、水理水文調査、試験湛水等	—	—	平成25年度完成 予定**
合 計				1,359.640	67.982				

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合があります。

「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。

個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

*管理移行に伴い億首ダムから金武ダムへ名称を変更。

**全体事業費・工期については、現計画に基づいて記載しています。

道路関係

平成26年度 沖縄県における事業計画(H26年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	H25年度当初		H25年度事業内容	H26年度予定事業内容	H26年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
国道506号	豊見城東道路	L=6.2km	1,230	860	43	・調査推進:環境調査 ・工事推進:東風平地区 舗装工 東風平地区 設備工 東風平地区 付帯工 豊見城高架橋(L=1,651m)上部工	・調査推進:環境調査 ・工事推進:上田地区舗装工 上田地区付帯工	供用必要額 5～6億円程度	用地進捗率約99% 事業進捗率約93% 豊見城IC～南風原南IC L=3.5km(4/4) 平成25年度 供用予定 豊見城・名嘉地IC～豊見城IC L=2.7km(4/4) 平成26年度 供用予定
国道506号	小禄道路	L=5.7km	620	860	43	・調査推進:道路設計 ・用地買収推進:小禄地区	・調査推進:<道路設計> ・用地買収推進:<具志地区>	～17億円程度	用地進捗率約1% 事業進捗率約3% 那覇市鏡水～豊見城市字名嘉地 L=5.7km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、 完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定
国道58号	名護東道路	L=6.8km	962	1,400	70	・調査推進:道路設計、環境調査 ・用地買収推進:数久田地区 ・工事推進:3号トンネル(L=551m)本体工 世富慶地区橋梁(L=74m)下部工 世富慶ランプ橋(L=22m)下部工 世富慶地区改良	・調査推進:<道路設計、環境調査> ・用地買収推進:<数久田地区> ・工事推進:3号トンネル(L=551m)本体工 <世富慶地区改良工> <数久田高架橋(L=218m)下部工>	8～27億円程度	用地進捗率約82% 事業進捗率約40% 名護市世富慶～名護市数久田 L=2.6km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、 完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定
国道58号	読谷道路	L=6.0km	620	660	33	・調査推進:環境調査、道路設計 座喜味地区文化財調査 ・用地買収推進:大木地区、親志地区、 座喜味地区 ・工事推進:大木地区函渠(L=30m) 3号橋(L=144m)下部工、 工事用道路	・調査推進:<環境調査、道路設計> <座喜味地区文化財調査> ・用地買収推進:<親志地区、座喜味地区> ・工事推進:3号橋(L=144m)下部工 <座喜味地区橋梁(L=333m)下部工>	1～6億円程度	用地進捗率約89% 事業進捗率約26% 読谷村座喜味～読谷村喜名 L=1.5km(2/4) 平成25年4月18日供用済み 読谷村親志～読谷村座喜味 L=2.0km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、 完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定 読谷村大木～読谷村古堅 L=1.3km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、 完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定
国道58号	浦添北道路	L=2.0km	250	8,700	435	・調査推進:道路設計、港川地区文化財調査 ・用地買収推進:牧港地区、港川地区 ・工事推進:牧港高架橋(L=692m)仮橋工、 上下部工 港川高架橋(L=440m)上下部工、 港川地区改良工	・調査推進:道路設計、港川地区文化財調査 ・用地買収推進:港川地区 ・工事推進:牧港高架橋(L=692m)<上部工>、下部 工 港川高架橋(L=440m)上下部工、 <港川地区改良工>	49～68億円程度	用地進捗率約63% 事業進捗率約69% 宜野湾市宇地泊～浦添市港川 L=2.0km(2/6) 着手後概ね10年程度を目指すものの、 完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定
国道331号	豊見城道路	L=4.0km	405	2,420	121	・調査推進:環境調査、道路設計 ・工事推進:与根高架橋(L=1,589m)上部工 報得高架橋(L= 664m)上部工	・調査推進:環境調査、道路設計 ・工事推進:与根高架橋(L=1,589m)上部工 報得高架橋(L= 664m)上部工	供用必要額 15～17億円程度	用地進捗率約100% 事業進捗率約93% 豊見城市瀬長～糸満市西崎 L=4.0km(4/4) 平成27年度 供用予定
国道331号	糸満道路	L=3.4km	505	1,640	82	・調査推進:環境調査、道路設計 ・工事推進:糸満高架橋(L=931m)上下部工、 西崎高架橋(L=258m)上下部工、 西崎地区改良	・調査推進:環境調査、道路設計 ・工事推進:糸満高架橋(L=931m)上部工 西崎高架橋(L=258m)上部工	供用必要額 19～22億円程度	用地進捗率約100% 事業進捗率約87% 糸満市西崎～糸満市糸満 L=1.6km(4/4) 平成28年度 供用予定

平成26年度 沖縄県における事業計画(H26年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	H25年度当初		H25年度事業内容	H26年度予定事業内容	H26年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
国道58号	恩納バイパス	L=5.1km	330	400	20	・調査推進:環境調査 ・用地買収推進:南恩納地区 ・工事推進:8号橋(L=62m)上部工、 1号橋(L=19m)下部工、 恩納地区改良	・調査推進:環境調査 ・工事推進:1号橋(L=19m)上部工、 恩納地区改良工	供用必要額 1～2億円程度	用地進捗率約100% 事業進捗率約76% 恩納村字瀬良垣～恩納村字南恩納 交 差点改良 平成27年度 供用予定
国道58号	恩納南バイパス	L=6.5km	360	1,020	51	・調査推進:環境調査、 南恩納地区文化財調査 ・用地買収推進:南恩納地区 ・工事推進:4号橋(L=148m)下部工、 1号橋(L=64m)下部工、 南恩納地区改良、仲泊地区改良	・調査推進:環境調査、谷茶地区文化財調査 ・用地買収推進:南恩納地区 ・工事推進:<4号橋(L=148m)上部工>、 3号橋(L=358m)下部工 南恩納地区改良工	供用必要額 14～17億円程度	用地進捗率約97% 事業進捗率約74% 恩納村字南恩納～恩納村字谷茶 L=2.1km(2/4) 平成27年度 供用予定 恩納村字南恩納～恩納村字仲泊 L=6.1km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、 完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定
国道58号	嘉手納バイパス	L=3.2km	286	40	2	・調査推進:道路設計	・調査推進:<道路設計>	一～2億円程度	用地進捗率約90% 事業進捗率約10% 読谷村古堅～嘉手納町兼久 L=3.2km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、 完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定
国道58号	北谷拡張	L=4.3km	230	60	3	・調査推進:道路設計、 北谷地区埋蔵文化財調査	・調査推進:<道路設計>	一～1億円程度	用地進捗率約0% 事業進捗率約1% 北谷町浜川～宜野湾市伊佐 L=4.3km(8/8) 着手後概ね10年程度を目指すものの、 完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定
国道329号	宜野座改良	L=2.7km	70	440	22	・調査推進:環境調査、道路設計 ・用地買収推進:惣慶地区、漢那地区 ・工事推進:惣慶地区舗装 漢那地区改良	・調査推進:環境調査 ・用地買収推進:漢那地区 ・工事推進:<惣慶地区改良工、舗装工> 漢那地区改良工、舗装工	供用必要額 2～4億円程度	用地進捗率約92% 事業進捗率約96% 宜野座村字惣慶～宜野座村字漢那 L=1.6km(2/2) 平成26年度 供用予定
国道329号	金武バイパス	L=5.6km	152	1,400	70	・調査推進:道路設計、環境調査 ・用地買収推進:並里地区 ・工事推進:1号橋(L=255m)上下部工 2号橋(L=431m)上部工	・調査推進:道路設計、環境調査 ・用地買収推進:並里地区 ・工事推進:1号橋(L=255m)上部工 2号橋(L=431m)上部工 並里地区改良工	供用必要額 15～17億円程度	用地進捗率約93% 事業進捗率約84% 金武町字金武源原～金武島兼原 L=2.6km(2/2) 平成27年度 供用予定
国道329号	与那原バイパス	L=4.2km	470	1,460	73	・調査推進:道路設計 ・用地買収推進:与那覇地区、与那原地区 ・工事推進:与那原1号橋(L=126m)上部工 西原地区 改良工、舗装工 与那覇地区 改良工、舗装工、 付帯工	・調査推進:<環境調査、道路設計> ・用地買収推進:<与那覇地区>、<与那原地区> ・工事推進:与那原地区改良工 <与那覇地区改良工>	3～20億円程度	用地進捗率約93% 事業進捗率約51% 西原町小那覇～西原町東崎 L=0.7km(2/4) 平成25年度 供用予定 南風原町与那覇 L=0.3km(2/4) 平成25年10月31日供用済 与那原町与那原～南風原町与那覇 L=2.2km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、 完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定

平成26年度 沖縄県における事業計画(H26年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	H25年度当初		H25年度事業内容	H26年度予定事業内容	H26年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
国道329号	南風原バイパス	L=2.8km	450	1,220	61	・調査推進:道路設計 ・用地買収推進:新川地区、宮平地区 ・工事推進:国場川側道橋(L=44m)下部工 北丘高架橋(L=923m)下部工	・調査推進:道路設計 ・用地買収推進:新川地区、宮平地区 ・工事推進:国場川側道橋(L=44m)上下部工 北丘高架橋(L=923m)〈上部工〉下部工 〈新川地区改良工〉、宮平地区改良工	供用必要額 12~20億円程度	用地進捗率約92% 事業進捗率約29% 南風原町宮平~南風原町新川 L=1.2km(2/4) 平成27年度 供用予定 南風原町与那覇~那覇市真地 L=2.0km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、 完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定
国道331号	中山改良	L=1.8km	88	480	24	・調査推進:環境調査 ・工事推進:中山地区橋梁(L=95m)上下部工 中山地区改良工	・調査推進:環境調査 ・工事推進:中山地区橋梁(L=95m)上部工 中山地区改良工、舗装工、付帯工	供用必要額 2~3億円程度	用地進捗率約100% 事業進捗率約96% 南城市中山 L=0.9km (2/2) 平成26年度 供用予定
計				23,060	1,153				残事業費:約3132億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)H26年度予定事業内容のうち〈 〉書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注)備考欄の用地進捗率は、平成26年1月末時点である

(注)備考欄の事業進捗率及び残事業費は、平成25年度補正投入時点である

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成26年度 沖縄県における事業計画(H26年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(防災対策等)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	H25年度当初		H25年度事業内容	H26年度予定事業内容	H26年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
国道58号	座津武防災	L=1.4km	53	20	1	・調査推進:環境調査 ・工事推進:仮設道路撤去	—	0.1～1億円程度	国頭村宇嘉 L=1.4km(2/2) 平成25年7月19日供用済 H25完了
国道58号	謝敷拡幅	L=3.3km	67	20	1	・調査推進:環境調査 ・用地買収推進:謝敷地区、佐手地区 ・工事推進:仮設道路撤去	—		国頭村宇佐手～国頭村宇与那 L=1.8km(2/2) 平成25年7月19日供用済 H25完了
国道58号	沖縄58号環境整備	L=5.4km	265	580	29	・調査推進:道路設計 ・用地買収推進:北前地区、北谷地区、 美浜地区、桑江地区、伊平地区 ・工事推進:伊平地区改良・舗装	・工事推進:〈伊平地区改良工、舗装工〉		用地進捗率約26% 事業進捗率約22% 北谷町浜川～北谷町桑江 L=1.2km(6/6) 関係機関との調整等が完了し、完成に 向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
国道331号	沖縄331号環境整備	L=2.1km	110	20	1	・調査推進:用地調査 ・用地買収推進:伊良波地区、座安地区	・調査推進:環境調査		用地進捗率約92% 事業進捗率約64% 豊見城市伊良波～豊見城市翁長 L=2.1km(2/2) 対策済
計				640	32				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある
(注)H26年度予定事業内容のうち〈 〉書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである
(注)備考欄の用地進捗率は、平成26年1月末時点である
(注)備考欄の事業進捗率は、平成25年度補正投入時点である
(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成26年度 沖縄県における事業計画(H26年2月)(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	平成25年度当初		H25年度事業内容	H26年度予定事業内容	H26年度事業進捗見込み	備考
				事業費	地方負担額				
国道58号	国道58号交差点改良等	—	—	80	4			24～27億円程度	平成27年度完成予定
	国道58号 交通安全施設設置	—	—	80		・調査設計	・調査設計 ・工事		
国道329号	国道329号交差点改良等	—	—	440	22				平成26年度完成予定
	金武地区交通安全 対策	—	—	80		・調査設計 ・工事	—		平成25年度完成予定
	石川地区交通安全 対策	—	—	100		・調査設計 ・工事	—		早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	奥間南交差点改良	—	—	60		・調査設計	・調査設計 ・用地買収		平成26年度完成予定
国道330号	第一小那覇車両停 車帯設置	—	—	200		・調査設計 ・用地買収	・工事		
	国道330号交差点改良等	—	—	1,140	57				
	石平交差点改良	—	—	60		・調査設計	・調査設計 ・工事		平成27年度完成予定
国道331号	我如古交差点改良	—	—	1,080		・調査設計 ・用地買収 ・工事	・調査設計 ・用地買収 ・工事		平成27年度完成予定
	国道331号交差点改良等	—	—	1,120	56				
	斎場御嶽入口車両 停車帯設置	—	—	60		・調査設計 ・工事	—		平成26年度完成予定
	津波古地区交通安 全対策(その2)	—	—	440		・調査設計 ・用地買収	・調査設計 ・用地買収		平成28年度完成予定
	津波古地区交通安 全対策	—	—	460		・調査設計 ・用地買収	・調査設計 ・用地買収		平成27年度完成予定
	津波古交差点改良	—	—	160		・調査設計 ・用地買収	・用地買収 ・工事		平成27年度完成予定
合 計			—	2,780	139				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)平成26年度予定事業内容のうち<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成26年度 沖縄県における事業計画(H26年2月)(道路関係[直轄])

交通安全事業(Ⅱ種)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	平成25年度当初		H25年度事業内容	H26年度予定事業内容	H26年度事業進捗見込み	備考
				事業費	地方負担額				
国道58号	—	—	—	373.6	18.680	防護柵、道路標識、区画線、情報収集機器(その他)、 情報提供機器(情報提供板)	道路照明灯、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導 標、情報収集機器(総合気象観測計器)、情報提供機 器(情報提供板)	9~11億円程度	
国道329号	—	—	—	231.8	11.590	防護柵、区画線、情報収集機器(ITS)、道路標識、情 報提供機器(情報提供板)	道路照明灯、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導 標、情報収集機器(ITS)、情報提供機器(情報提供 板)		
国道330号	—	—	—	65.9	3.295	防護柵、道路標識、区画線	防護柵、道路標識、区画線、情報ハイウェイ(光ファイ バー)		
国道331号	—	—	—	187.3	9.365	道路照明、防護柵、区画線、道路標識、情報提供機 器(その他)	区画線、道路標識、情報収集機器(ITS)		
国道332号	—	—	—	0.3	0.015	区画線	区画線		
国道506号	—	—	—	1.1	0.055	区画線	区画線		
合 計			—	860	43.00				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)平成26年度予定事業内容のうち<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

平成26年度 沖縄県における事業計画(H26年2月) (道路関係[直轄])

電線共同溝事業

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	H25年度当初		H25年度事業内容	H26年度予定事業内容	H26年度事業進捗見込み	備考
				事業費	地方負担金				
国道58号	沖縄58号電線共同溝			860	43				
	前兼久地区電線共同溝	L=3.9km	13	360		本体工事	本体工事		平成26年度供用予定
	宇地泊地区(真志喜)電線共同溝	L=2.2km	10	500		本体工事	—	8~10億円程度	平成25年度供用予定
国道329号	沖縄329号電線共同溝			260	13				
	金武地区電線共同溝	L=1.7km	7	260		本体工事	—		平成25年度供用予定
合 計				1,120	56				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

港 灣 関 係

港湾関係事業26年度予算 事業計画通知(H26年2月)

【港湾整備事業】

港名	プロジェクト名	全体事業費 (億円)	平成25年度当初 (百万円)		平成25年度 事業内容	平成26年度予定 事業内容 (注)	平成26年度 事業進捗見込 (注)	備考
			負担基本額	負担額				
中城湾港	中城湾港新港地区国際物流 ターミナル整備事業	461	3,488	174	泊地(-11m)	泊地(-11m)	12 ～ 47億円程度	H28年度完成予定

(注)H26年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更される可能性があります。

※今後、事業箇所を追加する場合があります。

空 港 関 係

平成26年度 沖縄県における事業計画(H26.2)(空港関係)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	平成25年度 (百万円)		平成25年度事業内容	平成26年度予定事業内容(注)	平成26年度 事業進捗見込み	備考
				負担基本額	負担額				
那覇空港	空港整備事業	—	—	14,254	713	滑走路増設 ターミナル地区再編	滑走路増設 ターミナル地区再編等	- ~ 347.1 億円程度	
計				14,254	713				

(注)H26年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。